

**Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Siennica i stosowania ustawy
o zamówieniach publicznych w I półroczu 2009 r.**

1. Przebudowa drogi gminnej Starogród -Majdan

W ramach wydatków poniesionych w I półroczu 2009 r. znalazły się koszy wykupów gruntów oraz opracowanie studium wykonalności służącego do pozyskania środków z Unii Europejskiej na kwotę ogółem **42.046,04 zł.**, w tym zawarto umowę na wykonanie studium wykonalności z firmą PHIN Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 77 dnia 27.01.2009 r. na kwotę **10.675 zł.** Termin wykonania ustalony na 16.03.2009 r. został dotrzymany. W II półroczu planowane jest wykonanie robót budowlanych.

2. Wykonanie dokumentacji chodnika przy ulicy Kołbielskiej

Wykonawcę zadania wyłoniono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych dnia 20.01.2009 r. Umowa została zawarta z firmą Biuro Projektowe „D-9” Krzysztof Nadany. Cena oferty wyniosła **22.204,00 zł** oraz umowa na wykonanie projektu parkingów wzdłuż budynku Urzędu Gminy na kwotę **4.880,00 zł.** Termin wykonania wyznaczono na dzień 29.05.2009 r. Realizacja zamówienia została zakończona w terminie.

3. Wykup działek z przeznaczeniem pod drogi

W pierwszym półroczu prowadzono sukcesywny wykup gruntów z przeznaczeniem pod poszerzenia istniejących dróg gminnych. Do końca półrocza wydatkowano kwotę **25.560 zł.**

4. Wykonanie chodnika w miejscowości Pogorzelska, Nowa Pogorzelska i Żaków

W I półroczu 2009 r. wykonano materiały do uzyskania opinii w sprawie lokalizacji inwestycji za kwotę **6.100 zł.** Wykonawcę zadania wyłoniono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych dnia 10.01.2009 r. Umowa została zawarta z firmą Biuro Projektowe „D-9” Krzysztof Nadany. Termin wykonania wyznaczono na dzień 15.01.2009 r. Realizacja zamówienia została zakończona w terminie.

5. Projekt przebudowy ul. Wiśniowej w Nowej Pogorzelskiej i ul. Granicznej w Grzebowilku

Wykonawcę zadania wyłoniono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych dnia 20.01.2009 r. Umowa została zawarta z firmą Biuro Projektowe „D-9” Krzysztof Nadany. Cena oferty wyniosła **16.836,00 zł.** Termin wykonania wyznaczono na dzień 31 lipca 2009 r. Realizacja zamówienia została zakończona w terminie. Nakłady na I półrocze 2009 roku nie zostały poniesione.

6. Zakup samochodu dla OSP Łękawica

Przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na zakup samochodu jest planowany w III kwartale 2009 r.

7. Modernizacja budynków Szkół Podstawowych

Wykonawcę projektu remontu szkoły podstawowej w Starogrodzie wyłoniono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych dnia 5.05.2009 r. Umowa została zawarta z Panem Danielem Gawrysiakiem, ul. Warszawska 106A, Mińsk Mazowiecki. Cena oferty wyniosła **8.296,00 zł.** Termin wykonania wyznaczono na dzień 2 czerwca 2009 r. Realizacja

zamówienia została zakończona w terminie. W II półroczu 2009 r. planowane jest wykonanie dokumentacji na remont łazienek w szkole podstawowej w Siennicy.

8. Budowa hali sportowej w Żakowie

Wykonawca dokumentacji został wyłoniony bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych. Umowa na prace projektowe została zawarta dnia 24 kwietnia 2009 z firmą Jacek Bakula, Studio Projekt Architektura i Budownictwo, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Zachodnia 16 na kwotę **61.976,00 zł.**, oraz wydatki za wypis map na kwotę **3,60 zł.** Umowę wykonano w terminie.

9. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica

Wykonawców projektów przydomowych oczyszczalni ścieków wyłoniono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych. Dnia 11.05.2009 r. zawarto umowę z firmą Biuro Usług Inżynierskich „AQUA” mgr inż. Wiesław Adamowicz, 08-110 Siedlce, Stok Lacki Folwark, ul. Sosnowa 5d, za cenę **22.570,00 zł** z terminem wykonania do 10 czerwca 2009 r. Dnia 15.05.2009 r. zawarto umowę z firmą P.H.U. "MAX-INSTAL" Łukasz Jagiełło 08-110 Siedlce, ul. Wyszyńskiego 11/40, za cenę **24 025,46 zł** z terminem wykonania do 10 czerwca 2009 r. Umowa z firmą „AQUA” została zrealizowana w terminie, a umowę z firmą "MAX-INSTAL" aneksowano do 1.07.2009 r. ze względu na zmiany zakresu wprowadzone przez zamawiającego. Termin aneksowany został dotrzymany. Nakłady poniesione na dzień 30.06.2009 roku wynoszą **41.772,76 zł**

10. Utworzenie infrastruktury kanalizacyjnej dla rozbudowywanego kompleksu obiektów największego pracodawcy w Gminie Siennica

W I połowie 2009 r. wykonano mapy do celów projektowych za kwotę **7.320 zł.** W II połowie 2009 r. planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zrealizowanie inwestycji.

11. Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego

Dnia 9.02.2009 r. zawarto umowę bez procedury przetargowej z wykonawcą oświetlenia we wsi Majdan firmą Instalbud Andrzej Żółkowski, z siedzibą w Targówka, ul. Klejowa 82, 05-300 Mińsk Mazowiecki, za kwotę **42.456,00 zł.**, z terminem wykonania do 31.03.2009 r. Za nadzór inwestorski zapłacono **1.200,00 zł** na rzecz Pana Sylwestra Wiącka, zam. ul. Okrzei 20, m. 30, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Zadania wykonano terminowo.

12. Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica

Dnia 3 kwietnia 2009 r. zawarto umowę na dofinansowanie projektu w 85% ze środków Unii Europejskiej. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego wybrano firmę TiSI Marcin Gnoiński, 05-332 Siennica, ul. Akacyjowa 1, która będzie realizowała dostawę przyłączy Internetu radiowego oraz dostawy sygnału internetowego. Cena oferty wyniosła **549.000,00 zł.** Umowę zawarto dnia 10.06.2009 r. z terminem obowiązywania do dnia 12.05.2012 r. W I półroczu 2009 r. wydatkowano kwotę **159.000,00 zł.**

13. Modernizacja świetlic gminnych

Dnia 16 czerwca 2009 r. zawarto po negocjacjach cenowych umowę z firmą Usługi Remontowo-Budowlane „Raden” Wiesław Gręziak, Kulaśnica 1B, 05-334 Latowicz na remont elewacji budynku świetlicy w miejscowości Siodło za kwotę **24.400,00 zł.** Umowę wykonano w terminie. Dodatkowo za czasowe wyłączenie prądu zapłacono **450,00 zł.**

14. Budowa systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Siennica

W I półroczu rozpoczęto wykonywanie projektów niezbędnych do pozyskania środków pomocowych z Unii Europejskiej. Na wyrisy z działek ewidencyjnych wydatkowano **203,25 zł**. W dniu 4 czerwca 2009 roku zawarto umowę z Panem Tomaszem Sekut zam. Bielsko-Biała na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla SPZOZ i Gminnego Przedszkola w Siennicy na kwotę **52.707,76 zł**. Zakończenie wykonania projektów planowane jest na II półrocze 2009 r.

15. Wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. Mińskiej w Siennicy

W II półroczu 2009 r. planowane jest przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy kanalizacji.

16. Wykonanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Siennicy

Dnia 11.01.2007 r. w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę zadania firmę Biuro Usług Technicznych Krzysztof Kruk, 07-100 Węgrów, ul. Gdańska 21. Cena oferty wyniosła **89.084,40 zł**. Umowę podpisano dnia 12.02.2007 r. Termin wykonania zadania określono na dzień 30.07.2007 r. Z winy wykonawcy dokumentacja nie została dotychczas przekazana.

17. Budowa boisk wielofunkcyjnych w ramach programu „Orlik 2012”

Wykonane zadania planowane jest na II półrocze 2009 r.

18. Wykonanie monitoringu na Gminnym Stadionie w Siennicy

Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2009 r. pod warunkiem uzyskania dotacji z Ministerstwa Edukacji, o którą ubiega się Urząd Gminy w Siennicy.

Sporządził:

Radosław Legat – kierownik ref. ds. inwestycji i promocji

Dnia 31.07.2009 r.

WÓJT
Grzegorz Zieliński